

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES ENSEIGNANTS ET TRAVAUX DE GESTION ET COLLECTE DES EAUX DE PLUIE

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX-N°03.

PAR : BATISSE D'AVENIR Sarl

Période : Septembre 2024

Contrat : N°02

Début du Contrat: Le 22 juillet 2024

Fin du contrat : Le 15 Septembre 2024

Pourcentage d'évolution globale actuelle : 100%

1. PRESENTATION ET SITUATION DES TRAVAUX.

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	MONTANT DU DEVIS	DATE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX	FIN DES TRAVAUX PREVU
1	Travaux de Construction de la salle des profs	12279.92\$	22 juillet 2024	15 Septembre 2024
2	Travaux de collecte des eaux	8409.40\$	22 juillet 2024	22 Aout 2024

2. EVALUATION DES TRAVAUX REALISES PENDANT LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2024

N°	DESIGNATION DES POSTES EN COURS	NIVEAU TOTAL D'EXECUTION (%)	QUELQUES IMAGES ILLUSTRATIVES (MAXIMUM 2 IMAGES)
	Travaux de construction de la salle	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Travaux de finition <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peinture: 100% ▪ Vitrage: 100% ▪ Pavement 100% • Travaux de huisserie : 100%  <p style="text-align: center;"><i>Salle de Prof</i></p>

	<p>Travaux de gestion des eaux 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collectes des eaux de pluies : 100% • Stockage des eaux de pluies : 100% • Autres travaux <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correction des pavements 100% ▪ Regard de visite : 100% 		<p><i>Collecte des eaux pluviales</i></p>
--	---	---	--	---

3. SITUATION DES PAIEMENTS EFFECTUES EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE.

DESIGNATION DU POSTE	MONTANT DU DEVIS	PAIEMENT DEJA EFFECTUE						SOLDE RESTANT	
		n° factur e	période	montant	%	Montant cumulé	% cumulé	montant	%
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES ENSEIGNANTS ET TRAVAUX DE GESTION ET COLECTE DES EAUX DE PLUIE	20689.93\$	-	JUILLET 2024	12413.96\$	60%	12450\$	60%	8240\$	40%
			Aout 2024	4137.96\$	20%	16551,95\$	80%	4102,04\$	20%

4. DIFFICULTES RENCONTREES

N°	DIFFICULTES RENCONTREES
	Ajout de quelques travaux lors des finitions

5. CONCLUSION-SUGGESTIONS-RECOMMANDATIONS

D'une manière globale, les travaux ont bien évolué et sont arrivés à leur achèvement.

Cependant nous avons constaté qu'il a été nécessaire de faire le crépissage intérieur dans les différentes salles construites malgré le fait que cela n'a pas été prévu dans le devis. Cela a induit directement les travaux de peinture intérieure également.

Par cette occasion, nous sollicitons la réception des travaux par le maitre d'ouvrage dans un délai qui lui convient pour permettre ainsi que des réserves soient levées s'il y en a ou s'il n'y en a pas que l'entreprise puisse avoir accès à sa dernière tranche de paiement pour ainsi clôturer avec sa partie financière et ses fournisseurs.

En annexe, les images du chantier et la facture pour le dernier paiement...

Fait à Bukavu, le 24 Septembre 2024

BALOHO KAZABANYA JOEL

Directeur Gérant



BÂTISSSE D'AVENIR

Ensemble, bâtissons votre monde au-delà de l'imagination

ANNEXES





BATISSE
D'AVENIR

BATISSE D'AVENIR

Ensemble, bâtissons votre monde au-delà de l'imagination





**BATISSE
D'AVENIR**

BATISSE D'AVENIR

Ensemble, bâtissons votre monde au-delà de l'imagination

